



AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)

Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66



Prot. n. 86458 del 26/09/2013
UOC I.T.S. - AC/ag 7 **COMUNE DI ARICCIA**
(PROV. DI ROMA)
PROT. N. 25780
DATA DI ARRIVO

- 1 OTT. 2013

SETT. UFF.
CAT. CLASSE FASC.

Copia Sindaco
M. P. Cianfanelli

AL SINDACO DEL COMUNE DI ARICCIA
Dott. Emilio Cianfanelli
Piazza San Nicola
00040 - ARICCIA

Oggetto: Trasmissione dati relativi ai lavori svolti al 15/09/2013 del Nuovo Ospedale dei Castelli.
Riscontro Vs. nota prot. n. 21370 del 06/08/2013.

In allegato si trasmette l'aggiornamento dell'andamento dei lavori del nuovo Ospedale dei Castelli al **15/09/2013**.

I pagamenti a favore dell'A.T.I. di cui il Consorzio Cooperative Costruzioni risulta capogruppo/mandataria avvengono a seguito presentazione di Stati di Avanzamento Lavori e relativi certificati di pagamento, il pagamento degli stessi ha luogo dopo la rimessa, da parte della Regione Lazio, delle somme necessarie.

Ad oggi sono stati presentati n. 2 SAL, rispettivamente:

- ◆ 1° SAL, per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2012 dell'importo di €. 3.505.286,85 (IVA compresa);
- ◆ 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 28/02/2013 dell'importo di €. 691.232,59 (IVA compresa)

mentre il 3° SAL è in via di predisposizione.

La Regione Lazio ha rimesso la somma corrispondente all'impegno del 1° SAL, che è stato regolarmente pagato, mentre ha determinato quella corrispondente al 2°, siamo in attesa di ricevere il mandato di pagamento.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Claudio Mucciaccio

Allegati n. 1

NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI

(AGGIORNAMENTO ANDAMENTO COMMESSA AL 15 SETTEMBRE 2013)

- *la Conferenza dei Servizi che si è conclusa il 10/07/2009 con il rilascio, da parte del Comune di Ariccia, del titolo abitativo, per la realizzazione del Nuovo Ospedale dei Castelli.*
- *In data 31/12/2009 la ASL Roma H ha consegnato le aree al fine di permettere la realizzazione delle opere propedeutiche (bonifica ordigni bellici, indagini archeologiche, indagini geognostiche complementari, recinzione accantieramento).*
- *Durante la seduta del 16/02/2010 il Nucleo di Valutazione Regionale ha espresso parere favorevole alla approvazione del progetto.*
- *In data 21/06/2010 si è concluso, con esito positivo, l'iter di verifica tecnica del progetto da parte della struttura tecnica di supporto al RUP, finalizzata alla validazione del progetto esecutivo.*
- *Il 28 marzo 2011 emesso il 1° Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori per la esecuzione della bonifica da ordigni bellici ed indagini archeologiche senza aumento della spesa contrattuale con esclusione provvisoria di alcune lavorazioni previste nella PE .*
- *Il 4 aprile 2011 ha inizio l'attività di bonifica da ordigni bellici su tutto il lotto.*
- *Il 27 luglio 2011 con Delibera n. 713, è stata approvata la prima PV suppletiva per tener conto delle prescrizioni delle Autorità Militari e relative opere di brillamento e delle indagini archeologiche.*
- *Il 23 marzo 2012 con Delibera n. 271 è stata approvata la 2 PV, senza aumento di spesa, con esclusione provvisoria di alcune lavorazioni previste nella PE, per l'esecuzione di ulteriori brillamenti di ordigni ad alto potenziale, dei lavori di messa in sicurezza di Villa Savelli, per consentire la BOB, per varianti esecutive allo scavo archeologico di 1 fase e per lo scavo archeologico di 2 fase, limitatamente alle aree di sedime del fabbricato e consistenti:*

rimozione del terreno rimaneggiato per effetto della BOB;

scavo archeologico sino al raggiungimento del terreno sterile.

- *Il giorno 4 dicembre 2012 è pervenuta, da parte del Genio Civile Regionale, l'autorizzazione sismica sul progetto esecutivo delle opere strutturali.*
- *L'11 gennaio 2013, con Delibera n. 12, è stata approvata la 3 PV per tener conto di:*

esecuzione delle rampe finalizzate alla BOB delle cisterne nei pressi di Villa Savelli ed opere di brillamento dei numerosi ordigni ritrovati;

prescrizioni della Soprintendenza pervenute in data 23/10/2012, a seguito di istruttoria sulla relazione delle indagini archeologiche: rilievo in 3D dei ritrovamenti di valore archeologico (cisterna romana e casa rurale romana), delocalizzazione dei campioni significativi di pavimentazioni e murature.

micro zonizzazione sismica richiesta in fase istruttoria, dal genio civile regionale;

studio idrologico ed idraulico per la regimazione delle acque meteoriche.

- Il giorno **28 febbraio 2013** è stata fatta la constatazione in contraddittorio DL, Appaltatore, dell'ultimazione delle opere preliminari e propedeutiche all'esecuzione delle opere, di cui al Verbale redatto in data 15/03/2013.
- Il giorno **6 marzo 2013**, con **Delibera n. 183**, è stata formalizzata la Convenzione con la AUSL di Rieti per l'incarico di DL all'Ing. Marcello Fiorenza.
- Il giorno **15 aprile 2013**, con **delibera n. 300** è stata formalizzata la nomina della Commissione di Collaudo tecnico Amministrativo.
- Il **13 giugno 2013** è stato firmato il verbale di consegna lavori – da questa data decorrono i 1008 giorni previsti in contratto per la realizzazione dell'opera.
- Il **25 giugno 2013** è stata conclusa la procedura nei confronti del Genio Civile con la denuncia di inizio lavori necessaria per l'esecuzione delle opere strutturali in C.L.S.-
- Il **25 giugno 2013** esecuzione del 1° getto strutturale.
- Il **15 settembre 2013** in fase di realizzazione struttura in C.L.S.

Attualmente i soggetti di riferimento della ASL per la Commessa sono:

- Il **Commissario Straordinario** della ASL Roma H è il Dott. Claudio Mucciaccio
- Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** è l'Ing. Aldo Cella
- Il **Direttore dei Lavori** è l'Ing. Marcello Fiorenza
- Il **Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione** è l'Ing. Achille Cruciani
- **Commissione di Collaudo in corso d'opera:**


Presidente e Collaudatore Statico: Dirigente AUSL RmH Ing. Giuseppe Sergio Sajeve;

Dirigente AUSL RmH Ing. Mario Cisternino;

Dirigente AUSL RmH Dr. Guglielmo Di Balsamo.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Aldo Cella





COMUNE DI ARICCIA

Provincia di Roma

(Sindaco)

Prot. n. 21370

All'Att.ne D.L. USL RMH dell'Ing.
Marcello Fiorenza
All'att.ne del Rup. Ing. Aldo Cella
Att.ne Ing. Senni ATI impresa
Att.ne Ing. Capuozzo ATI impresa

Come Sindaco del Comune Città di Ariccia,
vi prego di trasmettermi tutti i dati relativi ai lavori svolti e quelli da effettuare, le modalità di pagamento e i tempi di attuazione per poter trasmettere alla procura della Corte di Conti una relazione dettagliata sull'attuazione dell'accordo di programma per il Policlinico dei Castelli Romani.



IL SINDACO
Dott. Emilio Cianfanelli

Ariccia 06 Agosto 2013